

נספח 4

עין גונאס סיכום סיור פיקוח

עמ' 42

תאריך: 21.05.25

לכבוד

אושרי ילוז

מהנדס, רשות ניקוז ונחלים כנרת

סיכום סיור התנעת ביצוע 20/05/2025 – עין ג'ונאס**נוכחים:**

רן מולכו, אושרי ילוז, נטלי זאבי, קובי בן שוהם, גיל חיון, רוני שמואלי, חאתם אבו ג'בל, רני אוחנה, יוני דותן, דני גניה.

סיכום:

הסיור נערך לצורך הצגת השלב הנוכחי שהינו טיפול במפגעי בטיחות. חאתם, הקונסטרוקטור הציג את מכלול הקירות וחלקי התקרות הרופפים והסביר את אופן הטיפול בהם. עברנו על כל הקירות המוסרים וכן על נושא הניקוז הן לתקופת ביצוע העבודות וכן להמשך לצורך קביעת מפלסי מים בבריכה. מסביב לכל צידי הבריכה תהיה קורת חיזוק למבנים שתוכל לשמש גם כספסל ישיבה. בחדר השירותים היבש תוסר התקרה ובשלב הבא תישקל האפשרות לביצוע קירוי קל בהתאם ליתרות התקציב ולאישור המועצה. לאור המצב הדינמי בשטח (נצפו סדקים מתרחבים בקירות), הוחלט על חיזוק נוסף של הקירות – חאתם יעביר תכניות עדכניות בנושא. על הקבלן לעבור במדויק על כתב הכמויות ולהעיר את הערותיו בשלב הנוכחי הן על הכמויות והן על המחירים.

הודגש כי המקום קולט קהל וצפוי שהציבור יתעניין ולא תמיד יפעל בהתאם להנחיות. יש לעבוד
כאשר האתר סגור למבקרים וללא סיכון בטיחותי לציבור.

אושרי יבצע תיאום ראשוני מול מקורות אשר שואבים מים מהבריכה הסמוכה אשר קשורה
הידראולית לבריכה של המבנה בו אנו עובדים.

רני יוציא הודעה לציבור דרך דובר המועצה כי הבריכה תהיה סגורה למשך של כ 3 חודשים
דני יוציא הודעה ברשתות על סגירת האתר לצורך העבודות.

יודגש כי חאתם הינו מנהל ומפקח הפרוייקט , במהלך הביצוע הוא ילווה את העבודות, על כל
שאלה שעולה יש להיוועץ בו.

שיהיה לכולנו בהצלחה.

רשם – רן מולכו